

דוח ביצוע עבודות שימור בחאן ח'ילו בלוד

אפריל מאי 2011

רקע:

האגף הדרומי של חאן חילו נמצא במצב השתמרות קשה מזה עשרות שנים. בשנת 1991 בוצעו במקום עבודות בסיסיות ובמסגרתן הוצבה קורת מתכת מעל מסדרון הכניסה של החאן במגמה למנוע קריסה של קיר החדר המזרחי באגף הדרומי. התמיכה הישנה כבר מזמן אינה תומכת בקיר והיה חשש לקריסתו ואגב כך סיכון רב לשהים בחאן. במצב זה לא ניתן היה לנהל את פרויקט החפירות הקהילתיות המתבצע בשנים האחרונות בחאן.

עבודות השימור:

בהתאם להזמנת קרן קרב, המממנת את התכנית החינוכית ששיאה החפירה הקהילתית בחאן, ביצעה יסודות תכנית שימור לאגף המתואר. את התכנית הכינו אדריכל השימור גיורא סולר ומהנדסת השימור ליליה סוחנוב. חישובים הנדסיים שביצעה מהנדסת השימור הבהירו שבנייה מחודשת של החדר ההרוס תייתר את הצורך לתמוך אותו ובכך ימצא פתרון הנדסי וכמובן פתרון אסתטי לאגף זה.

העבודות באתר בוצעו בהתאם לתכניות ובמהלכן נחשף אגן מטויח שהוקם כחלק מהחאן המקורי בחזית החדר המזרחי של האגף הדרומי. אנו מניחים שהאגן ניזון ממרזב שניקז לתוכו מי גשמים. מרזב כזה שוחזר במסגרת העבודות. מאחר שאין בידנו תיעוד ברור לגבי אופן הקירוי של האגן, קבע אדריכל השימור כי יש לקרות את האגן בקורות פלדה, באופן שיהיה ברור לכול שאין מדובר בבניה מקורית, אלא בשחזור.

תמונות לפני ואחרי:

אחרי	לפני
	
ולאחר השימור	החדר המזרחי לפני השימור

יסודות – שימור ושיחזור היסטורי וארכיאולוגי



הקיר לאחר השחזור וללא התמיכה



הקיר הפונה למסדרון הכניסה והתמיכה הישנה

עבודות נוספות:

בנוסף לעבודות שתוארו לעיל, גייסה יסודות מקורות נוספים לצורך התקנת דלת העץ בכניסה לחאן זאת לאחר שהדלת הופלה על ידי ואנליסטים מקומיים, הדלת תצבע בחומר מיוחד דוחה שריפה ויותקן עליה בריח עץ מסיבי אשר יקשה על פריצת הדלת בעת שהיא נעולה. כמו כן הותקנה גדר מתכת סביב שטח החפירה בכדי למנוע נפילה של מבקרים לתוך בורות החפירה. הגדר תסייע ביצירת סביבת עבודה בטוחה יותר לתלמידים במהלך החפירה. בנוסף לעבודות אלה, שוחזר קטע מהקיר הצפוני של האולם הגדול של החאן. השחזור ימנע כניסה של "אורחים" לא רצויים ממקום זה ויאפשר שמירה איכותית יותר על ניקיון האולם.